

4.3 Organisation:

S Anders redovisade organisationsplanen

Inget nytt.

4.4 Finansiering/Partners:

Inledande rekognoscering har påbörjats (S-A). Bl.a. har ombud för Raifessen Bank varit i kontakt med

S Anders angående ett upplägg i Kristinehamn.

Olika alternativ kan ses och måste undersökas med start omgående. Två huvudspår kan skönjas: Antingen egen finansiering som leder till någon form av entreprenadupphandling eller så en extern finansiering som leder till någon form av hyreskontrakt med en hyresvärd utanför kommunen. LOU är en i bägge sammanhangen viktig fråga att utreda.

S. Anders- Kontakter och möten har hållits eller skall hållas med:

- *Bo Falkman i Karlstad angående upplägget i Kristinehamn tisdagen den 20:e*
- *Ramböll skall träffas*
- *Peab har träffats, visat intresse återkommer*
- *LF, visat intresse återkommer*
- *Nordea, Swedbank, SHB, visat intresse återkommer kan de samsas?*
- *Vattenfall när teknikstrategin är framme.*

4.5 Kommunikation/media/medborgarinformation

Tomas drog idéer och strategi bl.a.:

- *Kultur och Fritidsguiden*
- *Intro till nyanställda*
- *Infobladet till nyinflyttade*
- *Personaltidningen*
- *Hemsidan*
- *Chat-telefonväkteri*
- *Nyhetsbrev som anslås på olika IP etc.*
- *Utställning på kommunhuset och eller biblioteket*
- *Pausinformation i samband med olika evenemang*

En diskussion som gav frågor att beakta avseende näringslivets engagemang och samordning av information med andra "satsningar".

Information från "Profil" Erik Torstensson och Sofia:

Visade upplägg på broschyr om 8 sidor.

Exempel på bildspel som komplement

Samt PowerPoint dokument som komplement

Diskuterades produktionstider samt svårigheten med ett "korrekt" material i ett tidigt skede.

Mötet enades dock om:

- *Arkitektbilder från EM inom två veckor*
- *Synpunkter på texten till Tomas senast torsdag 1: e mars till lunch*
- *15: e mars är deadline för S Anders att få materialet*
- *Tomas samordnar info materialet med Profil*
- *Håkan och profil för en kring på upplägget utifrån vision VBG*

Info bildspel i stort sett klart. SA demonstrerade med och utan ljud, bättre med ljud.
"Hela" Vänersborg nu med, bra.

Broschyr klar för korrekturläsning. TF skickar över via mail. Bilder fortfarande ej helt uppdaterade. Bl.a. så bör vi ha "paradbild" på någon person som finns i laget nu.
Hemsidans flik "arena" sjösatt dock i sin linda. Kompletterande material diskuterades. TF och EM samordnar.

PowerPoint fixas till av TF. Inte bara resefoton.

Bilder med manliga respektive kvinnliga motiv verkar ej jämnt fördelade? TF kollar.

4.6 PBL-utformning

Byggnadsförvaltningen (Bn) mycket samarbetsvilliga. Dock under tidspress!

Mycket att ta med trots "frimärksplan", många ledningar inom området.

Vi försöker få en generell plan med "svängrum" för ändringar och tillägg. Brättevägen blir ombyggd med sänkt hastighet och genomfart så att busar ej behöver vända.

Vi skall återkomma till Bn när vi studerat utformning och byggvolym.

Möten har hållits och skall åter hållas med Bn. Hittills mycket positiv respons, de jobbar med bl.a. parkeringar, genomfartsgatan, vägdragningar etc. Vi har fått gehör för huset.

Vi har lyckats hålla dem med uppgifter i tid.

4.7 Programarbete

Möte med "de 15 föreningarna" har hållits den 24 jan kl. 17.00 i Idrottshuset.

Därefter har återträff också hållits som lett till en mängd förslag och synpunkter, bl.a.:

- Fotbollen får funderas på, viktigt att lösa planfrågan för dem. Vi måste bestämma oss för hur vi gör med friidrotten då den är utrymmeskrävande.
- Beslutades att vi slopar rundbana och klarar skolans behov med sprintbana, kula, längd och höjdhopp.

Synpunkter att titta vidare på:

- Boule, ev. i arenan
- Bowling
- Fritidsgård!
- Klättervägg
- Snabbmatsrestaurang
- Hur får vi "bekräftelse/acceptans" från föreningarna

Vidare har möten hållits med handikappföreträdare, idrottslärare, personal hos fritid.

Ett möte med näringslivet (Vänersborg o Co) hölls den 31 jan kl 18.00. S-A lede och behöver nu mer material, se pkt 1.6

Noteras bör att även föreningar utanför "de 15" bör informeras och kanske involveras. PN tankar till på detta.

Möte har hållits med Handikapprådet. Vi fick bra synpunkter på utformning och de såg positivt på att kunna utnyttja arenan för aktiviteter. Dock vill de gärna ha kvar friidrotten. Vi tittar på det i samband med den nya "masterplanen."

EM föredrog nya ritningar. Utformning och innehåll känns nu vara "ganska så framme"

Vi skall kolla förutsättningar avseende utskänkningstillstånd. (SA?)

4.8 Driftsorganisation.

Viktig fråga som Peter och S. Anders arbetar med.

Många intryck från andra håll, allt ifrån traditionell kommunalförvaltning inom befintlig organisation till bolagisering av hela sportcentrum. Förmodligen kan vi ej i utredningsfasen komma fram till en självskriven lösning. Vi får nog koncentrera oss på att ta fram ett antal tänkbara alternativ som får bearbetas vidare.

Driftskostnader skall kalkyleras fram. MB och PN har bollen.

4.9 Teknik- miljö

Geoteknisk undersökning är beställd. Stomkonstruktioner har undersökts.

Energifrågor undersökes för närvarande. Bl.a. tittar vi på spillvärmeanvändande. CO2 i kylrören, solfångare, solceller.

Arbetet pågår, geoteknikerna har borrar (10-22 m till berg) utlåtande på gång.

En fråga att undersöka: vad händer om vi går från 9 grader till 16 grader inne i hallen?

Konsekvenser för investerings och driftskostnader?

Viktigt att vi kollar upp förutsättningar för olika arrangemang så exempelvis tillräckligt med effekt på strömmatning finns framme om man har rockgala.

Konstnärlig utsmyckning är på gång i arbetsgrupp som bibliotekschefen handlägger. C-J samordnar/kollar upp.

4.10 Studiebesök

Tre studiebesök har gjorts. Västerås- bygge pågår, Edsbyn bygge klart. Sandviken ligger i startgroparna. Intressant och givande. Kunde konstateras att alla tre är väldigt olika i utformning och upplägg. Sandviken har fått en "donation", Edsbyn har gjort en "minimalistisk" med ideellt arbete, Västerås har sålt hela Rocklundaområdet till en privat entreprenör och hyr tillbaka.

Beslutades att "Bohusgruppen" bör åka på studiebesök i maj. S-Anders ordnar och återkommer. Inget bestämt ännu.

4.11 Tvåstadssamarbetet

Ingen rapport

Inget nytt.

4.12 Uppdragsekonomi.

Budget för fas 1 utarbetas.

Budget presenterades.

Budgetavstämning skall göras.

4.13 Övriga frågor:

Modell börjar bli aktuell. EM börjar titta på detta. Kanske två varianter en enklare med omgivning och en mer med bara arenan utmejslad.

Modell är klar.

4.14 Fortsatta aktiviteter, beslut.

Med hänsyn till den upparbetade kunskapen om projektet samt den pressade tidplanen beslutades att EM kvarstår som projektets huvudarkitekt.

Projektledningsarbetet däremot, är alltför omfattande för ett konsultföretag av MB's storlek.

Dessutom är detta arbete ej ännu påbörjat. MB kvarstår tills vidare som kommunens projektkoordinator.

I för att inte tappa tempo beslutades följande: MB går vidare med förfrågningar avseende:

Vänersvallen (Markarbeten och konstgräs) samt projektledningupphandling för Arena Vänersborg. Inga beställningar för dock verkställas innan KF tagit beslut om projektet.

EM gör klart material/skisser som underlag för förfrågningarna.

Vid pennan

Magnus Bengtsson