


Sekretess OSL 19:9



Projektnr Dnr 2006:551
 Projektnamn Arena Vänersborg

Projektstyrelsemöte augusti (1) 2009.

Närvarande S. Anders Larsson, , Peter Nilson
 Magnus Bengtsson, , Tomas Fridén, Stefan Leijon, Andreas Vänerlöf Marianne
 Karlsson

D:o del av tiden Stefan fransson WSP

Ej närvarande Håkan Alfredsson

Datum Torsdag 8:e augusti kl.16.00

Plats Lektionssalen Idrottshuset

Distribueras S-Anders vidarebefordrar protokollet till berörda

Nästa möte Onsdag 19 augusti kl-15.00 Plats: Lektionssalen Idrottshuset

1 Dagsläget:

Stefan Fransson informerade; bygget är lite försenat, forcering erfordras. Istillverkning är försenad p.g.a. tekniska orsaker.

2 Tider:

Tidplan redovisades. Beslutades att istillverkning skall ske 22-31 augusti. Besiktningsplan redovisades, bifogas.

3 Organisation:

Försäkringsammansättning bifogas

4 Finansiering/Partners:

Vissa av LF skyltarna är monterade.
 IFK är informerade om isens försening.

5 Marknadsföring:

Stefan Leijon informerade om förfrågningar och bokningar.

6 Kommunikation/media/medborgarinformation

Tomas Fridén levererar en presskommuniké.

7 PBL-utformning

Inget nytt

8 Programarbete

Klar.

9 Driftsorganisation.

Klart

10 Teknik- miljö

Inget nytt

11 Studiebesök

Har varit många hos oss

12 Tvåstadssamarbetet

SL har en pågående diskussionen med Trh om gemensamma projekt som kan förläggas i Vbg.

13 Uppdragsekonomi.

Avstämning pågår.

14 Övriga frågor:

15 Föreställning-Vänernborg/Invigning/Drömläge

Planering och förberedelser pågår för fullt.

Vid pennan

Magnus Bengtsson