

se Kretess OSL 19:9

Projektnr Dnr 2006:551
 Projektnamn Arena Vänersborg



Projektstyrelsemöte Okt. 2008.

Närvarande S. Anders Larsson, , Peter Nilson
 Magnus Bengtsson, , Tomas Fridén, Karl-Johan Höijer, Andreas Vänerlöv Håkan
 Alfredsson Marianne Karlsson

D:o del av tiden

Ej närvarande Stefan Leijon,

Datum Tors 23 okt kl.09.30

Plats Lektionssalen Idrottshuset

Distribueras S-Anders vidarebefordrar protokollet till berörda

Nästa möte Tisdag 18 nov kl.08.30 ~~obs tiden!~~ Plats: Lektionssalen Idrottshuset

1 Dagsläget:

Alla "bågpar" nu uppresta på marken och förbredds med bl.a taktäckning för sekvensmonteringen. Anbudsräkning pågår på lejonparten av de kvarvarande entreprenadetapperna.

2 Tider:

Vi har fått en del förseningar bl.a. svårt med Prefab betong pga. kapacitetsbrist. Spelbar is i mellandagarna inte troligt.

Resten av bågarna vecka 45/46

19 nov skall rapporteras till KSAU (SA) en ny prognos avseende investeringsvolymen och tidplanen.

3 Organisation:

Som tidigare

Två möten med revisorerna har avhållits. Frågor har besvarats.

Nytt möte måndag 10 nov. SL deltar.

4 Finansiering/Partners:

Kontrakt med LF klart. SA undersöker f.n. faktureringsrutiner etc. Klart

Hyror och avgifter för upplåtelse tas fram av Stefan Leijon och Peter Nilson. Pågår

Fler sponsorer bearbetas.

Möte med vattenfall 19 sept. SA o SL deltog positiv stämning, bra uppslag

Möte med Sbn map gränsdragningar o kostnadsfördelningar 15 sept. inställdes. Nytt möte skall ordnas. SA ordnar nytt möte.

PN o Mb skall ha möte med VF ang. avtal. PN ordnar.

VF möte nr 1 har hållits, utredning av förutsättningarna för ett nytt (energi)avtal för hela förvaltningen. Förfarandet avstämt med Nellbro.

5 Marknadsföring:

Marknadsföringsgrupp skall bildas. AV, SL, TF, HA bildar grupp och återkommer nästa möte med förslag på organisation och upplägg.

Föreställning Vänersborg förläggs till arenan i september 2009.(HA)

SL presenterade utkast till marknadsplan

SL har haft föreningsmöte ang. reklamskyltar, EM och PN deltog.

Information till ej deltagande föreningar skall ombesörjas omgående. SA/SL

HA redogjorde för planläggning och idéer (Tomo Haapalainen) avseende Föreställning Vänersborg. Många intressanta utkast. B.l.a. World New Music festivalens invigning i Västar Götaland 24-25 september 2009.

I januari bör planeringsfasen starta och en projektgrupp bildas så att Arenan kan förberedas.

TF : Upphandling pågår av säljmaterial mm offerter sista oktober.

6 Kommunikation/media/medborgarinformation

Återinvigning av Vänersvallen; PN och SL tar tag i detta. TTELA kanske vill vara sponsor?

Marknadsgruppen tar över och PN adjungeras. Flyttas till våren 2009. Marknadsgruppen äger frågan.

TF rapport: Arenasidorna välbesökta, webbkameran mkt populär. Minälv frukostmöte bra respons.

Framtidsforum i november skall vi delta i. Vbg söner ny dragning på gång. Kulturnatta i Maj skall/bör ha en station med Arenan.

Ny pressinfo förbereds.

7 PBL-utformning

Inget nytt

8 Programarbete

Har övergått i projekteringen av bygghandlingar I stort sett klart. Slutgenomgångar med driftspersonalen för kontroll och synpunkter pågår

9 Driftsorganisation.

Utredning nya organisationen har presenterats för presidiet.
Går nu vidare till "marknadsrådet" samt projektstyrelsen.

10 Teknik- miljö

Vi ligger nu trea i kön för solcellsbidrag så frågan har fått nytt liv.
Vi skall nu tillsammans med ismakarleverantören från Finland lista ut bästa sättet att göra bra is till låg energikostnad o investering.

Inget nytt

11 Studiebesök

Fritids personal har varit Karlstad och kombinerat studiebesök med det planerade personalutvecklingsseminariet

Uddevalla kommun TN har varit här.

12 Tvåstadssamarbetet

SL har en pågående diskussionen med Trh om gemensamma projekt som kan förläggas i Vbg.

13 Uppdragsekonomi

Kostnads och finansierings diskussion. Budgeten på 170 miljoner ex moms ligger fast. I mitten på oktober har vi ytterligare 5-6 tunga anbud inne då kan vi göra en säkrare prognos.
Avstämning av byggherrekostnaderna pågår.

14 Övriga frågor:

PN informerade o Isstadion och brandens konsekvenser. Konstaterades att systemen är reparerade i tid för istillverkning som planerat. Tyvärr har ingen reparerat klimatet så isen hos oss såväl som de andra har fått dröja.

Vid pennan

Magnus Bengtsson