


Byggmöte

Arena Vänersborg 2010-02-24 Kl 14.00



exp BUC
Buu presidenten

Närvarande:

Christer Helgesson	Länsförsäkringar
Roland Karlsson	Länsförsäkringar
Kent Ekstrand	Stålab
Ann-Sofie Dolk	Kommunal
Benny Johansson	Kommunal Arena Fritid
Bo-Göran Karlsson	Arena Fritid
Peter Nilsson	Arena Fritid
Kent LAVETT JAVETTE	Barn- och ungdomsförvaltningen
Mats Gädda	Nordsvenska tak AB
Roger Andersson	Stålab
Lennart Nidelius	Stålab NIDECO

Arbetena skall ske i den ordning som anges nedan, såvida inget annat överenskomms.

1. Byggstaket och avspärningar monteras i eftermiddag
2. Snöskottning av taket på pressläktaren har påbörjats.
3. Rivning av undertak och stämpningskall utförs för att halvera lasten på plåten.
4. Snöröjning av bågtakets sydvästra del. Först fack 1 och 2, därefter fram till hålet. Nedre snöräcket kapas från linje 5.
5. Snödjupet mäts mellan linje 9 och 10 och snöräcke rivs. Därefter röjs taket från snö.
6. Räcke demonteras mellan linje 7 och 8. Snöröjning.
7. Räcke demonteras mellan linje 8 och 9. Snöröjning.
8. Räcke demonteras mellan linje 5 och 6. Snöröjning.
9. Räcke demonteras mellan linje 6 och 7. Snöröjning.
10. Ställning byggs från linje 5 till linje 5. Specialställning byggs under hålet. Mellan linje 5 och 7 byggs traditionell ställning med trappa.
11. Snöröjning över hålet.
12. Ställningsbyggarna skall ha dialog med Stålab om montering av fästpunkter.
13. Lennart Nidelius är samordningsansvarig för skyddsfrågor.
14. Kommunen återkommer till varje entreprenör om faktureringsrutiner och adresser.
15. Alla entreprenörer skall hålla kontakt med Bo-Göran Karlsson som samordnar arbetet på plats.
16. Kommunen spärrar dörrar så att ingen kan ta sig in i hallen.
17. Hela Arena Vänersborg skall vara utrymd då bågtaket röjs.
18. Nästa möte 2010-02-25 Kl 15.00.

Vid protokollet


Lennart Nidelius

Vid protokollet


Lenart Nideliu

Arena Vänersborg 2010-02-25 Kl 15,00

Närvarande:

Alf Karlsson	Cowi AB
Mattias Larsson	Stålab
Christer Helgesson	Länsförsäkringar
Roland Karlsson	Länsförsäkringar
Kent Ekstrand	Stålab
Ann-Sofie Dolk	Kommunal/huvudskyddsombud
Bo-Göran Karlsson	Arena Fritid
Peter Nilsson	Arena Fritid
Kent Javette	Barn- och ungdomsförvaltningen
Mats Gädda	Nordsvenska tak AB
Lenart Nideliu	Nideco

- 19 Brandsyn genomförd. Protokoll förvaras hos Arena Fritid.
- 20 Försök skall göras med att dra en 12 meter lång balk på taket för att fö ner snön. Ansvarig Kent Ekstrand som tar hjälp av Gädda. Om detta inte lyckas måste ytterligare 6 till 8 man och totalt 4 kranar kallas in med kort varsel.
- 21 Bo-Göran Karlsson drar ut väderprognoser från klart.se varje dag och lägger fram inne på Arena Fritids kontor.
- 22 Stålab bygger en skyddad korridor mellan entren och IFKs kontor under läktaren.
- 23 Nästa möte 2010-02-26 kl 10.00.



Vid protokollet

Lenart Nideliu