




Mål nr
T 7742-10 Avdelning 2

Anges vid kontakt med tingsrätten

Vänersborgs kommun
Barn- och ungdomsnämnden
462 85 Vänersborg



Vänersborgs kommun, Barn- och ungdomsnämnden ./ WSP Sverige AB e.v.v.
angående **skadestånd på grund av vårdslöshet; fastställelsetalan**

Ni stäms till tingsrätten för att svara på vad käranden yrkar och i övrigt anför i bifogade ansökan, aktbilaga 14-34.

Skriftligt svar till tingsrätten (svaromål)

Ni ska skicka eller lämna in ett skriftligt svaromål till tingsrätten. Svaromålet ska lämnas i två exemplar, varav tingsrätten skickar det ena till käranden.

Svaromålet ska ha kommit in till tingsrätten **inom 21 dagar efter det att Ni fått del av dessa handlingar**. Av svaromålet ska framgå om Ni medger eller bestrider yrkandet (dvs. om Ni går med på kärandens krav eller inte). Om Ni bestrider måste Ni förklara varför.

Vittnen eller andra bevis

Vill Ni åberopa vittne eller andra bevis ska Ni samtidigt ange detta. Om Ni åberopar vittnen ska deras namn och adress anges. Skriftliga bevis ska lämnas till tingsrätten i original eller kopia. Ni måste samtidigt berätta vad Ni vill styrka med varje bevis.

Därför är det viktigt att svara

Om Ni inte svarar inom den angivna tiden kan **treddskodom** meddelas mot Er. Det innebär att Ni förlorar målet. Treddskodom kan också meddelas om Ni bestrider men inte anger skäl som kan vara av betydelse vid prövning av saken.

Carina Magnusson
Telefon direkt 031-7011002(grupprnr)

Upplysningar, se bifogat blad.

Bifogade informationsblad: Information om förenklad delgivning

Dok.Id 635153

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
404 83 Göteborg	Ullevigatan 15	031-701 10 02	031-701 13 02	måndag – fredag 08:00-16:00
		E-post: gbg.tingsratt@dom.se http://www.goteborgstingsratt.domstol.se		

UPPLYSNINGAR

Kärande och svarande

Den som ansöker om stämning och framför krav av något slag, t.ex. på skadestånd, på betalning för en vara eller på att få vårdnaden om ett barn, kallas kärande. Den som kravet riktas mot kallas svarande.

Tredskodom

Tredskodom innebär att den som inte lämnar ett motiverat skriftligt svaromål som regel förlorar målet. Tredskodom kan komma att meddelas omedelbart efter det att den tid som anges i föreläggandet har löpt ut och käranden, om det behövs, beretts tillfälle att slutföra sin talan.

Återvinning

Om tredskodom meddelas mot Er, har Ni möjlighet att begära att tingsrätten tar upp målet på nytt (ansökan om återvinning). En ansökan om återvinning ska vara skriftlig och ansökan måste komma in till tingsrätten inom en månad från tredskodomens datum. Närmare anvisningar om hur man ansöker om återvinning lämnas alltid i samband med att en tredskodom meddelas. Om Ni inte ansöker om återvinning, kan Ni inte få domen omprövad.

Övrigt

Observera att särskilda regler bl.a. om rättegångskostnader gäller när tvisten avser mindre värden än ett halvt basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Så är fallet om målnumret ovan innehåller bokstäverna FT.

För upplysningar i övrigt kan Ni kontakta tingsrätten.

NORDIA

SWEDEN • NORWAY • DENMARK • LAW

Box 70389, SE-107 24 Stockholm

Tel: + 46 8 563 08 100 Fax: +46 8 563 08 101

Göteborgs tingsrätt

Avd 2

2010-10-04

Mål nr T 7742-10

SVAROMÅL SAMT ANSÖKAN OM GENSTÄMNING

KÄRANDE SAMT

GENSVARANDE: Vänersborgs kommun ("Kommunen"), 212000-1538
462 85 Vänersborg

Ombud:

Advokaten Ann-Christin Ahlberg
Advokatfirman Lindahl KB
211 38 Malmö

SVARANDE SAMT

GENKÄRANDE: WSP Sverige AB ("WSP"), 556057-4880
121 88 Stockholm - Globen

Ombud:

Advokaten Per Sjödin
Advokatfirman NORDIA KB
Box 70389
107 24 Stockholm

SAKEN: Fastställsetalan rörande skadeståndsskyldighet, samt fordran

Som ombud för WSP Sverige AB, får jag härmed inkomma med svaromål i anledning av utfärdad stämning, samt ansöka om genstämning å Kommunen, enligt följande.

1. INSTÄLLNING I HUVUDKÄROMÅLET

- 1.1 WSP yrkar i första hand att Kommunens talan skall avvisas.
- 1.2 Om talan ej avvisas, bestrider WSP käromålet i dess helhet. Inget belopp kan vitsordas såsom skäligt i och för sig.
- 1.3 WSP begär ersättning för sina rättegångskostnader i huvudkäromålet med belopp som senare kommer att anges.

2. YRKANDEN I GENKÄROMÅLET

- 2.1 WSP yrkar att tingsrätten skall förpliktiga Kommunen att genast till WSP utge 6 155 498 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen å 2 654 505 kronor från 2009-12-17 - - 2010-01-09, å 3 249 515 kronor från 2010-01-10 - -2010-02-09, å 3 541 490 kronor från 2010-02-10 - - 2010-02-23, å 5 741 265 kronor från 2010-02-24 - - 2010-03-10, å 5 939 433 från 2010-03-11 - - 2010-04-03 samt å 6 155 498 kronor från 2010-04-04 tills full betalning sker
- 2.2 WSP yrkar ersättning för sina kostnader i genkäromålet med belopp som senare kommer att anges.

3. UTVECKLING AV TALAN

3.1 WSP

WSP Sverige AB bedriver teknisk konsultverksamhet företrädesvis inom områdena hus, industri, transport, infrastruktur, och miljö. WSP Sverige ingår i WSP Group som är börsnoterat på Londonbörsen. WSP Group bedriver verksamhet från 200 kontor i ett 30-tal länder och har ca 9000 medarbetare. Antalet anställda i Sverige uppgår till cirka 2000.

3.2 Uppdragsförhållandet mellan Kommunen och WSP

Det är korrekt att det mellan parterna förevarit ett uppdragsförhållande innebärande att WSP skulle fungera som projekt och produktionsledning för nybyggnad av arenaanläggning enligt genomförandeform Construction Management (uppdragsförhållandet framgår av bilaga 1, "Uppdraget").

Som framgår av bilaga 1 skall Uppdragets omfattning "i detalj avgörs löpande i samråd med beställaren där projektets utveckling får styra det faktiska behovet".

Vidare anges

"I uppdraget ingår sammanfattningsvis:

- *organisationsplanering*
- *tidplanering*
- *kvalitets- och miljöstyrning*
- *upphandling av konsult- och entreprenader*
- *myndighetskontakter*
- *att leda projekt, projekterings, arbetsgrupps och referensgruppsmöten*
- *information och rapportering om projektets framåtskridande".*

Det är vidare korrekt att ABK96 är avtalat att gälla på uppdraget.

Kommunen har i stämningsansökan (se under avsnitt bakgrund) angett att Uppdraget skulle ha inneburit att WSP skulle fungera som "construction manager". WSP utgår från att detta är en felskrivning ("construction manager" är inget precist begrepp), och WSP uppfattar att bilagan 1 ostridigt utgör uppdragsinnehåll.

3.3 Kortfattat om projektet "Arena Vänersborg"

Kommunen beslutade i juni 2007 att bygga en s.k multiarena med projektnamn "Arena Vänersborg" ("Projektet"). Beslutet att uppföra arenan hade föregåtts av ett antal utredningar med medverkan av kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden samt berörda kommunala tjänstemän.

För Projektet hade kommunen bildat en arbetsgrupp vilken bestod av S Anders Larsson (projektchef), Peter Nilsson (chef för Arena Fritid, som skulle driva arenan), Magnus Bengtsson (av Kommunen inhyrd byggsakkunnig) arkitekten Erik Myrberg samt WSPs Stefan Fransson ("Arbetsgruppen").

Som ovan omnämnts hade WSP upphandlats för att medverka i Projektet som Projekt och Produktionsledare. Projektledare för Projektet var WSPs Stefan Fransson och biträdande projektledare var WSPs Anna Malmberg. Därutöver har ett antal andra konsulter från WSP medverkat i projektet.

Det avtalades att Stefan Fransson skulle rapportera till Arbetsgruppen, vilken i sin tur skulle rapportera till en projektstyrelse som bestod av S Anders Larsson (projektchef och ordförande i projektstyrelsen), samt ett antal politiker-representanter och kommunala tjänstemän ("Projektstyrelsen"). Stefan Fransson, eller någon annan av WSP:s konsulter, har inte rapporterat och skulle inte rapportera, till Projektstyrelsen.

3.4 Närmare om Projektets fortskridande

Då Kommunen valt att använda entreprenadformen construction management, har det således förekommit ett stort antal, sammanlagt 16 st, olika delentreprenader. De olika delentreprenaderna har dock på olika sätt varit belastade med störningar och andra problem, inte minst förseningar, vilka medfört ett omfattande merarbete för Stefan Fransson. Störningarna kom även påtagligt att påverka Projektets olika tidplaner.

Vidare visade det sig att marken som arenan skulle uppföras på var en gammal tipp som innehöll ferrokalk, byggavfall och annat miljöförstörande material. Dessa omständigheter, som inte var kända av entreprenörerna och WSP innan byggnationen sattes igång, kom att orsaka försening och stora merkostnader för Projektet. Härutöver kom Projektets utförande att kompliceras av att Kommunen utförde ett stort antal ändrings och tilläggsarbeten (s. k ÄTOR), vilka inte var planerade när de ursprungliga tidplanerna fastställdes. Tidplanerna var av betydelse för Kommunen såtillvida att arenan planerades att invigas den 24 september 2009, vilket var en tidpunkt som enligt S Anders Larsson och Magnus Bengtsson var utomordentligt betydelsefull och en försening i detta avseende skulle medföra betydande problem för Kommunen.

Detta främst med anledning av att Kommunen hade utfäst till bandylaget IFK Vänersborg att de skulle kunna spela på is från vecka 40 och för att detta skulle vara möjligt hade det varit nödvändigt att påbörja istillverkningen redan den 21 augusti 2009.

Stefan Fransson instruerades av S Anders Larsson och Magnus Bengtsson att så långt det rimligen var möjligt, säkerställa att den angivna tidplanen för färdigställandet skulle hållas.

3.5 Närmare om Stålabs entreprenad E1

Den delentreprenad som är aktuell i förevarande mål, Stålabs entreprenad E1, avsåg att uppföra arenans stålstomme. Den skulle enligt den ursprungliga tidplanen ha varit klar för slutbesiktning 2008-12-15. Detta datum hade åsatts cirka ett år tidigare och byggde då på ett betydligt enklare utförande än det som slutligen kom att utföras. Detta eftersom stora delar av invändiga arbeten med installationer inte var färdigprojekterade vid entreprenadkontraktets ingående.

Under hela 2008 och fram till vintern 2009, tillkom således ett stort antal ÄTOR i Stålabs entreprenad, vilket medförde att Stålab omöjlig kunde begäras vara klar med sin entreprenad till det datum som ursprungligen åsattes, det vill säga 2008-12-15.

Några av de ÅTOR som Kommunen utfört rörande Stålabs entreprenad E1 framgår av bilaga 2-11. Dessa kom att påtagligt påverka utförandet och färdigställandet av Stålabs entreprenad. Inom Arbetsgruppen stod det tidigt klart att Stålab inte skulle kunna vara färdig enligt ursprunglig tidplan, vilket förhållande accepterades med hänsyn till de faktiska förhållanden som rådde på platsen och inte minst i beaktande av begärda och utförda ÅTOR. Stålabs entreprenad E1 anmäldes som klar och blev slutbesiktigad 2009-06-25.

Under våren och försommaren hade frågan om de olika entreprenadernas tidplaner, däribland Stålabs, diskuterats inom Arbetsgruppen. Stefan Fransson hade därvid, trots att uppgiften formellt inte ingick i uppdraget, vid några tillfällen lyft fram frågan om att Stålab inte hade begärt tidsförlängning och därför var i formellt dröjsmål med färdigställandet. Till följd därav var det därför formellt möjligt att kunna framställa krav på förseningsvite mot Stålab. Vid de diskussioner som genomfördes var dock inblandade personer från Arbetsgruppen tydliga med att några krav inte skulle framföras, detta dels eftersom det inte framstod som rimligt i beaktande av de förhållanden som gällt för Stålab (med störningar från andra entreprenörer, störningarna till följd av det miljöfarliga avfall som påträffats i marken samt med hänsyn till de konsekvenser som Kommunens ÅTOR medfört) dels eftersom ett viteskrav bedömdes kunna riskera Stålabs övriga entreprenaders färdigställande, vilket i sin tur bedömdes kunna riskera att arenan inte skulle bli färdig inom utsatt tid. Stefan Fransson såg ingen anledning att ifrågasätta denna inställning.

Det skall även tilläggas att projektet blev färdigt i utsatt tid och att invigning kunde genomföras under officiella och uppmärksammade former som planerat den 24 september 2009.

4. GRUNDERNA FÖR BESTRIDANDET AV HUVUDKÄROMÅLET

4.1 Skäl för att tillåta en fastställsetalan saknas

Enligt WSP kan en fastställsetalan enligt RB 13:2 endast avse tvist om ett rättsförhållande består eller inte består. Någon möjlighet att framställa en fastställsetalan med den utformning som Kommunen har framfört föreligger inte. Enbart härav följer att fastställsetalan skall avvisas.

Vidare noterar WSP att Kommunen för en fastställsetalan, trots att Kommunen kan ange såväl det yrkade beloppet som sådant, som ange grunderna i övrigt. Kommunen har därför full möjlighet att föra en fullgörelsetalan. Enligt WSP är det inte tillåtet att föra en fastställsetalan när en part lika väl kan föra en fullgörelsetalan. Även av denna anledning skall fastställsetalan avvisas.

4.2 WSP:s konsult har inte förfarit vårdslöst eller försumligt

Enligt vad som ovan anges har WSP:s konsult, trots att uppgiften inte formellt ingick i Uppdraget, lyft fram frågan om den fördröjning som uppkommit med Stålabs entreprenad E1 och den formella möjlighet att kräva förseningsvite som detta skulle kunna medföra. Arbetsgruppen har dock beslutat att inte framställa några sådana anspråk och WSP:s konsult har inte haft någon anledning att ifrågasätta detta ställningstagande. WSP:s konsult har alltså inte förfarit vårdslöst eller försumligt.

4.3 Kommunen har inte orsakats någon skada eftersom Kommunen inte haft rätt till vite av Stålab uppgående till yrkat belopp

Som ovan anges var ursprunglig tidplan åsatt så att Stålabs entreprenad E1 skulle vara klar 2008-12-15. Emellertid tillkom ett stort antal ändrings- och tillägsarbeten under entreprenadtiden, vilka medfört att Stålab har ägt rätt till tidsförlängning. Detta har Arbetsgruppen väl känt till och accepterat. Vidare kom Stålabs entreprenad att störas av andra entreprenörers pågående arbeten och det framstod för samtliga inblandade som rimligt att Stålab har ägt rätt till tidsförlängning, trots att Stålab inte formellt begärt tidsförlängning enligt AB:s regler. Det skall här tilläggas att det förelåg täta kontakter mellan de inblandade entreprenörerna, vilka var tvungna att samverka vid utförandet, varför förekommande samordningsfrågor löstes på plats och i många fall formlöst.

Detta innebär att om Kommunen hade framfört viteskrav mot Stålab, har Stålab kunnat visa att det förelåg sådana omständigheter att Kommunen inte har ägt rätt till något förseningsvite. Kommunen har således inte orsakats någon skada till följd av att krav på föreningsvite inte har framställts. Även av denna anledning följer att Kommunens skadeståndstalan saknar grund.

5. **UTVECKLING AV TALAN I GENKÄROMÅLET**

5.1 WSP:s utförda arbete inom ramen för Projektet

WSP har för de tjänster som utförts av Stefan Fransson och övriga av WSP:s konsulter som deltog i Projektet, löpande fakturerat Kommunen. Dessa arvoden har erlagts löpande av Kommunen. I ett sent skede av Projektet höll Kommunen emellertid inne betalning för WSP:s fakturor bilaga 12-19 ("Fakturorna"). Kommunen har dock vitsordat att arbetet har utförts och arvodesbeloppets skälighet i sig. Orsaken till att Kommunen inte har erlagt betalning för Fakturorna är, enligt vad som upplysts för WSP, att Kommunen vill kvitta Kommunens uppgivna skadeståndsanspråk, mot WSP:s arvodesanspråk. Kommunen har inte vid något tillfälle reklamerat de utförda tjänster som avses med Fakturorna.

6. GRUND FÖR GENKÄROMÅLET

- 6.1 Grunden för genkätromålet kan sammanfattas så att WSP har utfört konsulttjänster inom ramen för Uppdraget och har för dessa tjänster rätt till ersättning. Fakturerat arvode följer av parternas avtal och är även i övrigt skäligt.

7. BEVISNING

WSP, som noterar att kommunen inte åberopar någon bevisning, åberopar preliminärt följande bevisning:

Muntlig bevisning

- 7.1 vittnesförhör med Stefan Fransson, c/o WSP

Vittnet var projektledare för Projektet och hade löpande kontakter med de inblandade entreprenörerna, deltog i arbetsgruppsmöten, samt rapporterade löpande till Arbetsgruppen.

Förhöret skall avse de olika entreprenadernas utförande, uppkomna problem under entreprenadtiden samt kontakterna med Arbetsgruppen, till styrkande av

att frågan om möjligheten att framställa vitesanspråk till Stålab diskuterats inom Arbetsgruppen och att Arbetsgruppen klargjort de att inte ville framställa några sådana anspråk,

att det förelåg sådana förhållanden att Kommunen inte skulle ägt rätt till något vite av Stålab samt

att WSP utfört konsulttjänster enligt vad som omfattas av Fakturorna och att fakturerat arvode följer av avtal och är i övrigt skäligt.

Skriftlig bevisning


- 7.2 WSP:s fakturor (bilaga 13-19)

Med fakturorna skall styrkas WSP:s fordringsbelopp samt grund för beräkning av ränta.

Stockholm som ovan


Per Sjödin

bilaga 1



Vänersborgs kommun
Arena Fritid
Brättevägen 11
462 35 VÄNERSBORG

Göteborg 2007-09-06

Uppdragsbekräftelse avseende projekt: Arena Vänersborg

Vi bekräftar härmed beställning av följande konsultuppdrag:

Konsultens beteckning: Vänersborgs Arena Fritid – Arena Vänersborg

Fakturaadress: Vänersborgs kommun, Fakturaservice Box 344
462 24 Vänersborg. Beställar - id: 47301

Vårt ombud: Stefan Wennerö

Vår uppdragsansvarige: Stefan Fransson Tel: 031-72 72 885

Vårt uppdragsnummer: 10096840

Beskrivning av uppdraget:

Projekt-, projekterings- och produktionsledning för nybyggnad av Arenaanläggning med genomförandeform Construction Management.

Uppdragets omfattning i detalj avgörs löpande i samråd med beställaren där projektets utveckling får styra det faktiska behovet.

I uppdraget ingår sammanfattningsvis:

- Organisationsplanering
- Tidplanering
- Kvalitets- och miljöstyrning
- Upphandling av konsulter och entreprenader
- Myndighetskontakter
- Att leda projekt-, projekterings-, arbetsgrupps- och referensgruppsmöten.
- Information och rapportering av projektets framåtskridande.

Debiteringsform: Rörligt timarvode enligt ABK 96 § 9.2

Arvoden ex moms:

Projektledning	700 :-
Projekteringsledning	650 :-
Installationsledning	650 :-
Produktionsledning	650 :-
Projektadministration	540 :-

Särskild ersättning enligt ABK 96 § 9.4 a-g utgår enligt vår prislista eller, beträffande för kunds räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 10%.

Timpriser är fasta under 2007 och indexregleras årsvis. Timpriser indexregleras enligt faktorprisindex för konsulttjänster, K84 med augusti 2007 som basmånad.

Vid avbrott, försening etc. utgår ingen ersättning.

Uppdragsstart: Uppdraget påbörjas omgående.

Villkor för uppdraget: För uppdraget gäller Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsvetenskap av år 1996 (ABK 96) med nedan angivna ändringar och tillägg.

- Vår sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt § 6.3 ABK 96 är begränsad till arvodets storlek, dock högst 120 basbelopp.
- Särskild ersättning enligt § 9.4 a-g ABK 96 utgår enligt vår prislista eller, beträffande för kundens räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad med administrationspålägg 10%.
- Vid försening eller avbrott, som inte beror på WSP, har vi rätt till ersättning för merkostnad. Merkostnaden skall beräknas med den i uppdraget överenskomna timprislistan som grund eller, om sådan inte finns, vår standardprislista som grund.

Vi tackar för uppdraget.

Med vänlig hälsning

WSP Management



Stefan Fransson

2007 10 08
Barn- och ungdomsrådet
O Anders Larsson



TEL 0520-47 41 00 • FAX 0520-47 41 99

bilaga 2
ALLMÄN KALKYL

OBJEKT	PROJEKT NR	DATUM / BYGGDAG		
Arena Vänersborg	8134			
ARBETE	RITNINGS NR	POSITION		
Stålstomme Förändring gavlar samt belysningsbalkar		2		
MATERIAL	MÄNGD	ENHET	A-PRIS	KRONOR
Avgående stål i gavlar enligt bif. utredning	-17670	kg	13,00	-229.710
Belysningsbalkar VKR120*120*5 100 st	18300	kg	13,00	237.900
Tillsatsmaterial				
Arvode 14 %			Arvode kr	8.190 1.147
SUMMA MATERIAL				9.337
ARBETE				
Tillverkning	140	tim	520	72.800
Montage	157	tim	420	65.940
Projektering Integra 27440 + 10400	1	st	37 840	37.840
Övertid 50%				
Övertid 100%				
SUMMA ARBETE				176.580
ÖVRIGT				
Konstruktion				
Transport	4	st	2 000	8.000
Krankostnad	49	tim	1 000	49.000
Ställningskostnad				
Ytbehandling målning	470	m2	190	89.300
Ytbehandling betning				
Lift	8	dgr	700	5.600
Lift	8	dgr	2 300	18.400
Arvode %			Arvode kr	0
SUMMA ÖVRIGT				170.300
KALKYLSUMMA				356.217

Arena Vänersborg

UTFÖRANDEBESKED

FORMULÄR FÖR ÄNDRINGS- & TILLÄGGSARBETEN I ENTREPRENAD E1,
STÅLSTOMME

Nr	E1, STÅLAB, ÅTA nr 4	Rubrik	Stålstomme plan i gavel, trappa & plan A45.4-16
-----------	----------------------	---------------	---

Ifyllt formulär skall alltid skickas till produktionsledaren via e-mail, christer.ask@linkarkitektur.se med kopia till berörd/-a projektör/-er.

1) Förfrågan, händelse eller åtgärd:

Stålstomme, durk och räcke för bjälklagsplaner i gavel samt ståltrappa och plan enligt A45.4-16 ingår ej i entreprenad.

Framställd av

Till

Christer Ask

Den

2009-

Sign.

2) Svar/Beslut/Åtgärd:

*Får ej med i gavelstommen
Tillstånd under projektering/utförande?*

Berörda:

Villkor för utförandet/Kostnadsreglering skall ske enligt:

- Anbud skall lämnas och vara accepterat före utförandet
- Å-pris
- Löpande räkning
- Kostnadsregleras ej
- Övrigt

Utförandebesked utfärdat, datum: 2009-

av beställarens repr. och lämn. till:

Sign.

3) Ovanstående godkännes

Ort

Datum

Ort

Datum

För Beställaren

För Entreprenören

UTFÖRANDEBESKED

FORMULÄR FÖR ÄNDRINGS- & TILLÄGGSARBETEN I ENTREPRENAD E1,
 STÅLSTOMME

Nr E1, STÅLAB, ÄTA nr 10	Rubrik Avbrott pga felaktiga K-ritningar		
<p>Ifyllt formulär skall alltid skickas till produktionsledaren via e-mail, <u>christer.ask@linkarkitektur.se</u> med kopia till berörd/-a projektör/-er.</p>			
1) Problem, handteckning eller åtgärd:			
<p>Avbrott i montage pga felaktiga K-handlingar (Gudmund Israelsson Ingenjörbyrå).</p> <p style="text-align: right;"><i>Christer Ask</i> med underlag.</p>			
Framställd av	Till	Den	Sign.
	Christer Ask	2009-	
2) Svar/Beslut/Åtgärd:			
Berörda:			
Villkor för utförande/Kostnadsreglering skall ske enligt:			
<input type="checkbox"/> Anbud skall lämnas och vara accepterat före utförandet <input type="checkbox"/> Å-pris <input type="checkbox"/> Löpande räkning <input type="checkbox"/> Kostnadsregleras ej <input type="checkbox"/> Övrigt			
Utförandebesked utfärdat, datum: 2009-		av beställarens repr. och lämn. till: _____	
		Sign.	
3) Övanskrivande godkännes:			
Ort _____	Datum _____	Ort _____	Datum _____
För Beställaren _____		För Entreprenören _____	

Arena Vänersborg

UTFÖRANDEBESKED
 FORMULÄR FÖR ÄNDRINGS- & TILLÄGGSARBETEN I ENTREPRENAD E1,
 STÅLSTOMME

Nr	E1, STÅLAB, ÄTA nr 11	Rubrik	Ökade montagekostnader pga felaktiga K-ritningar
-----------	-----------------------	---------------	--

Ifyllt formulär skall alltid skickas till produktionsledaren via e-mail, christer.ask@linkarkitektur.se med kopia till berörd/-a projektör/-er.

1) Förfrågans handlingar eller utgådd

Ökade kostnader för att vi inte kan bedriva arbetet rationellt. Detta orsakat av försenade och felaktiga K-handlingar. (Gudmund Israelsson Ingenjörbyrå).

Helella Ask
med utdelning

Framställd av

Till

Christer Ask

Den

2009-

Sign.

2) Syn/ Beslut/ Avgärd

Berörda:

Villkor för utförandet/ kostnadsreglering skall ske enligt:

- Anbud skall lämnas och vara accepterat före utförandet
- Å-pris
- Löpande räkning
- Kostnadsregleras ej
- Övrigt

Utförandebesked utfärdat, datum: 2009-

av beställarens repr. och lämn. till:

Sign.

3) Övansätande godkännes

Ort

Datum

Ort

Datum

För Beställaren

För Entreprenören

UTFÖRANDEBESKED

FORMULÄR FÖR ÄNDRINGS- & TILLÄGGSARBETEN I ENTREPRENAD E1, STÅLSTOMME

Nr E1, STÅLAB, ÄTA nr 14	Rubrik Krock mellan BTG-balk och bågar
---------------------------------	---

Ifyllt formulär skall alltid skickas till produktionsledaren via e-mail, christer.ask@linkarkitektur.se med kopia till berörd/-a projektör/-er.

1) Förfrågan, händelse eller åtgärd:

Betongbalkar krockar med bågarna på långsidan. Urtag och förstärkningar måste göras.

Kostnad 58.623:-

Framställd av	Mattias Larsson	Till	Christer Ask	Den	2009-04-01	Sign.	MLA
---------------	-----------------	------	--------------	-----	------------	-------	-----

2) Svar/Beslut/Åtgärd:

Fulbjudet/OK 28/4

Berörda:

Villkor för utförandet/Kostnadsreglering skall ske enligt:

- Anbud skall lämnas och vara accepterat före utförandet
- Å-pris
- Löpande räkning
- Kostnadsregleras ej
- Övrigt

Utförandebesked utfärdat, datum: 2009- av beställarens repr. och lämn. till:

[Signature]
Sign.

3) Ovanstående godkännes

Ort	Datum	Ort	Datum
-----	-------	-----	-------

För Beställaren

För Entreprenören

Arena Vänersborg

UTFÖRANDEBESKEDFORMULÄR FÖR ÄNDRINGS- & TILLÄGGSARBETEN I ENTREPRENAD E1,
STÅLSTOMME

E1, STÅLAB, ÅTA nr 15		Ritning		Godkända Parocritningar felaktiga	
<p>Ifyllt formulär skall alltid skickas till produktionsledaren via e-mail, <u>christer.ask@linkarkitektur.se</u> med kopia till berörd/-a projektör/-er.</p>					
<p>1) Förfrågan, ändring eller tillägg</p> <p>Ritningar på Paroc-elementen var felaktiga, godkända av K (Gudmund Israelssons Ingenjörbyrå). Följden blev att 60 st nya element måste införskaffas.</p>					
Framställd av	Mattias Larsson	Till	Christer Ask	Den	2009-04-01
				Sign.	MA
<p>2) Sign/Beskrivning</p> <p style="text-align: right;"><i>Lagdelar. Mattias Östlund med msk lag.</i></p>					
Berörda:					
<p>Villkor för utförandet/kostnadsreglering skall ske enligt:</p> <p><input type="checkbox"/> Anbud skall lämnas och vara accepterat före utförandet</p> <p><input type="checkbox"/> Å-pris</p> <p><input type="checkbox"/> Löpande räkning</p> <p><input type="checkbox"/> Kostnadsregleras ej</p> <p><input type="checkbox"/> Övrigt</p>					
Utförandebesked utfärdat, datum:		2009-	av beställarens repr. och lämn. till:		Sign.
<p>3) Övanshänförelse godkänns</p>					
Ort	Datum	Ort	Datum		
För Beställaren			För Entreprenören		

OBJEKT	PROJEKT NR	DATUM / BYGGDAG		
VBG Arena E1	8134-8262			
ARBETE	RITNINGS NR	POSITION		
Avväxlingar Parocväggar för ventilationskanaler. Yttre väggar 1- och 13+.		16		
MATERIAL	MÄNGD	ENHET	A-PRIS	KRONOR
VKR och Plåt	1		58 610,00	58.610
<i>Quantitet yttre VBG för installation från ejend utpräglagen av E1.</i>				
Tillsatsmaterial	1		3 000,00	3.000
Arvode 14 %			Arvode kr	8.625
SUMMA MATERIAL				70.235
ARBETE				
Tillverkning	52	tim	545	28.340
Montage	137	tim	440	60.280
Övertid 50%				
Övertid 100%				
SUMMA ARBETE				88.620
ÖVRIGT				
Konstruktion	1		38 870	38.870
Transport	5	tim	950	4.750
Krankostnad	70	tim	1 350	94.500
Ställningskostnad				
Ytbehandling målning	111	m2	190	21.090
Ytbehandling betning				
Bomlift	2	dgr	890	1.780
Bomlift 40m	8	dgr	1 300	10.400
Arvode 6 %			Arvode kr	10.283
SUMMA ÖVRIGT				181.673
KALKYLSUMMA				340.529

Faktura d/ 10/9

Arena Vänersborg

UTFÖRANDEBESKED

FORMULÄR FÖR ÄNDRINGS- & TILLÄGGSARBETEN I ENTREPRENAD E1,
STÅLSTOMME

Nr	E1, STÅLAB, ÅTA nr 16	Rubrik	Avväxlingar Parocvägg		
<p>Ifyllt formulär skall alltid skickas till produktionsledaren via e-mail, christer.ask@linkarkitektur.se med kopia till berörd/-a projektör/-er.</p>					
0) Fördragets ändelse eller tillägg					
<p>Avväxlingar i Parocvägg för ventilation. Yttre gavel linje 1- och 13+.</p> <p>Kostnad: 340.529:-</p>					
Framställd av	Mattias Larsson	Till	Christer Ask	Den	2009-04-22
				Sign.	MLA
1) Skriv Beskrivning					
<p>Berörda:</p>					
2) Villkor för utförandet / Kostnadsreglering skall ske enligt:					
<input type="checkbox"/> Anbud skall lämnas och vara accepterat före utförandet <input type="checkbox"/> Å-pris <input type="checkbox"/> Löpande räkning <input type="checkbox"/> Kostnadsregleras ej <input type="checkbox"/> Övrigt					
Utförandebesked utfärdat, datum:		2009-	av beställarens repr. och lämn. till:		Sign.
3) Övanskrivande godkännes					
Ort	Datum	Ort	Datum		
För Beställaren			För Entreprenören		



TEL 0520-47 41 00 • FAX 0520-47 41 99

ÄTA-UNDERLAG

OBJEKT VBG Arena E1	PROJEKT NR 8134-8262	DATUM / BYGGDAG
ARBETE Rörstöd för VE och Rör, gångbrygga och lejdare	RITNINGS NR	POSITION 18

MATERIAL	MÄNGD	ENHET	A-PRIS	KRONOR
Stål, räcke och gallerduk	1		209 253,00	209.253
<i>10m i hallen. Båda galleröppn.</i>				
<i>+ tejp för upp till resp. plan.</i>				
Tillsatsmaterial	1		1 500,00	1.500
				210.753
Arvode 14 %	Arvode kr			29.505
SUMMA MATERIAL				240.258

ARBETE				
Tillverkning	175	tim	545	95.375
Montage	197,5	tim	440	86.900
Övertid 50%				
Övertid 100%				
SUMMA ARBETE				182.275

ÖVRIGT				
Konstruktion	1		37 320	37.320
Transport	1		3 800	3.800
Krankostnad	27	tim	1 350	36.450
Ställningskostnad				
Ytbehandling målning				
Ytbehandling betning	168	m2	190	31.920
Bomlift 40m	5	dgr	2 300	11.500
Bomlift 16m	2	dgr	890	1.780
Arvode 6 %	Arvode kr			7.366
SUMMA ÖVRIGT				130.136
KALKYLSUMMA				552.670

Arena Vänersborg

UTFÖRANDEBESKED

FORMULÄR FÖR ÄNDRINGS- & TILLÄGGSARBETEN I ENTREPRENAD E1,
STÅLSTOMME

Nr	E1, STÅLAB, ÄTA nr 18	Rubrik	Rörstöd VE och Rör
<p>Ifyllt formulär skall alltid skickas till produktionsledaren via e-mail, <u>christer.ask@linkarkitektur.se</u> med kopia till berörd/-a projektör/-er.</p>			
1) Förfrågan, händelse eller åtgärd:			
<p>Rörstöd för VE och Rör innanför gavlarna.</p>			
Framställd av	Mattias Larsson	Till	Christer Ask
		Den	2009-04-22
		Sign.	MLA
2) Svar/Beslut/Åtgärd:			
<p>Berörda:</p>			
Villkor för utförandet/Kostnadsreglering skall ske enligt:			
<input type="checkbox"/> Anbud skall lämnas och vara accepterat före utförandet			
<input type="checkbox"/> Å-pris			
<input type="checkbox"/> Löpande räkning			
<input type="checkbox"/> Kostnadsregleras ej			
<input type="checkbox"/> Övrigt			
Utförandebesked utfärdat, datum: 2009-		av beställarens repr. och lämn. till: _____	
		Sign. _____	
3) Övanstående godkännes			
Ort _____	Datum _____	Ort _____	Datum _____
För Beställaren _____		För Entreprenören _____	

bilaga 1

OBJEKT VBG Arena E1	PROJEKT NR 8134-8262	DATUM / BYGGDAG
ARBETE IPE200 balkar i fackverksbågar för Rör och El.	RITNING NR	POSITION 24

MATERIAL	MÄNGD	ENHET	A-PRIS	KRONOR
IPE200, UPE160, PLS 80x8	1		57 697,00	57.697
<i>kompletterings för installation av en fura med led upphandling av EL.</i>				
Tillsatsmaterial	1		1 500,00	1.500
Arvode 14 %			Arvode kr	8.288
SUMMA MATERIAL				67.485
ARBETE				
Tillverkning	10	tim	545	5.450
Montage	63	tim	440	27.720
Övertid 50%				
Övertid 100%				
SUMMA ARBETE				33.170
ÖVRIGT				
Konstruktion	1		13 600	13.600
Transport	3	tim	950	2.850
Krankostnad	33,5	tim	1 350	45.225
Ställningskostnad				
Ytbehandling målning	192	m2	190	36.480
Ytbehandling betning				
Bomlift	2	dgr	890	1.780
Arvode 6 %			Arvode kr	5.996
SUMMA ÖVRIGT				105.931
KALKYLSUMMA				206.586

Faltkostnad/ok 28/9

Arena Vänersborg

UTFÖRANDEBESKED

FORMULÄR FÖR ÄNDRINGS- & TILLÄGGSARBETEN I ENTREPRENAD E1, STÅLSTOMME

Nr E1, STÅLAB, ÅTA nr 24	Rubrik IPE200 balkar för Vent och Rör		
<p>Ifyllt formulär skall alltid skickas till produktionsledaren via e-mail, <u>christer.ask@linkarkitektur.se</u> med kopia till berörd/-a projektör/-er.</p>			
1) Konstruktionsändring/Ändring av utförande			
<p>IPE200 balkar i tak längs långsidor för upphängning av ventilation och rör.</p> <p>Kostnad: 206.586:-</p>			
Framställd av	Mattias Larsson	Till	Christer Ask
		Den	2009-06-18
		Sign.	MLA
2) Svan/Beslut/Ändring			
<p>Berörda:</p>			
Villkor för utförande/Kostnadsreglering skall ske enligt			
<p><input type="checkbox"/> Anbud skall lämnas och vara accepterat före utförandet</p> <p><input type="checkbox"/> Å-pris</p> <p><input type="checkbox"/> Löpande räkning</p> <p><input type="checkbox"/> Kostnadsregleras ej</p> <p><input type="checkbox"/> Övrigt</p>			
Utförandebesked utfärdat, datum: 2009-		av beställarens repr. och lämn. till: _____	
		Sign. _____	
3) Övrigt/Ändring godkänns			
Ort	Datum	Ort	Datum
För Beställaren		För Entreprenören	

2010-05-27

**Sammanställning av förfallna faktura Arena Vänersborgs kommun
Uppdrag nr 10096840 (samfakturerings nr 10098964)**

Faktura nr	Faktura datum	Förfallodagen	Summa exkl moms	Summa inkl moms
1114767	2009-11-17	2009-12-17	2.123.603:63	2.654.505,00
1119757	2009-12-11	2010-01-10	476.008:37	595.010,00
1124227	2010-01-11	2010-02-10	233.580:24	291.975,00
1127712	2010-01-25	2010-02-24	1.759.820,00	2.199.775,00
1129697	2010-02-09	2010-03-11	158.534:75	198.168,00
1134052	2010-03-05	2010-04-04	306.731,78	383.415,00
		Summa	5.058.278:77	6.322.848,0033
Kreditfaktura				
407119	2010-05-27		-133.880,00	-167.350,00
		Summa	4.924.398:77	6.155.498,00

Timmar från Sven-Inge Rylander, Link Arkitekter för maj månad
Sammanställning av dokument för att få fram ett Slutbevis från kommunen

Ca 15 timmar x 695 kr

ca 10.425,00



FAKTURA nr 1114767
 Kund nr **212000153805**
 Datum **2009-11-17**

Kopia
 ek
 Sida
 1 (2)

Uppdragsnr **10098964 - 4220**
 Er ref **Beställarid: 40101**
 Er handläggare **Nilsson Peter**
 Vår handläggare **Fransson Stefan**

Vänersborg kommun
 Fakturaservice
 Box 344
 462 24 Vänersborg

Förfallodag **2009-12-17**

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta

Till och med 2009-10-31

Vänersborgs Arena Fritid

10 Projektledning

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Fransson Stefan	106.0 timmar	750.00	79 500,00

UTLÄGG

Cramo fakt 209071	<i>perfekttjänst avdelning i en beaktad faktura</i>		1 735 614,00
Arkitektkopia faktura 208453, 208385, 208197, 208196, 208182, 208734			4 084,01
Securitas faktura 365557495			11 924,00
Jensen Protect faktura 764908, 764909, 766031, 766032, 766030	<i>746122, 746123</i>		9 122,16
Resekostnader			9 307,47

11 Biträdande projektledare

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Malmberg Anna	26.0 timmar	695.00	18 070,00

30 Produktionsledning

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Ask Christer	212.0 timmar	695.00	147 340,00

UTLÄGG

Resekostnader			21 196,98
---------------	--	--	-----------

39 Kvalitetsansvarig

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Rylander Sven-Inge	19.0 timmar	695.00	13 205,00

UTLÄGG

Resekostnader			294,03
---------------	--	--	--------

WSP Sverige AB
 WSP Management

Org.nr 556057-4880 Moms nr SE556057488001
 Innehar F-skattebevis

Säte: Stockholm

Box 13033
 S-402 51 Göteborg

Telefon 031-72 72 500
 Telefax 031-72 72 501

BANKGIRO
 627-4245



FAKTURA nr 1114767

Kund nr 212000153805

Datum 2009-11-17

Kopia
ok
Sida
2 (2)

Uppdragsnr 10098964 - 4220
Er ref Beställarid: 40101
Er handläggare Nilsson Peter
Vår handläggare Fransson Stefan

Förfallodag 2009-12-17

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta

40 Installationsledning

ARVODE

Namn/kategori

Antal

å-pris

Elfstrom Ulf

31,0 timmar

695.00

21 545.00

UTLÄGG

Resekostnader

757,35

60 Underkonsulter

ÅF Infrastruktur AB

51 643.63

Summa arvode och utlägg

2 123 603.63

Moms 25% på 2 123 603.63

530 900.91

Öresutjämning

0.46

Att betala SEK

2 654 505.00

WSP Sverige AB
WSP Management

Box 13033
S-402 51 Göteborg

Org.nr 556057-4880 Moms nr SE556057488001 Säte:Stockholm
Innehar F-skattebevis

Telefon 031-72 72 500
Telefax 031-72 72 501

BANKGIRO
627-4245



bilaga 14

FAKTURA nr 1119757
Kund nr 212000153805
Datum 2009-12-11

Kopia
ek
Sida
1 (2)

100968410
Uppdragsnr 10098964 - 4220
Er ref Beställarid: 40101
Er handläggare Nilsson Peter
Vår handläggare Fransson Stefan

Vänersborg kommun
Fakturaservice
Box 344
462 24 Vänersborg

Förfallodag 2010-01-10

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta

Till och med 2009-11-30
Vänersborgs Arena Fritid

10 Projektledning
ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Fransson Stefan	142.0 timmar	750.00	106 500.00

UTLÄGG

Anticimex fakt 2009001547, 2009001603, Sanering/skyddsjakt duvor			18 040.00
Jensen protect fakt 766741, 744742, 66743, 768136, 768137, 769471			16 149.79
Pressningar/skyddstäckning			
Cramo fakt 242878, 242879, 299817, 306003			74 954.98
Etablering/ställningar			
City Security fakt 1240, 1241, 1241			6 732.00
Larm/bevakning etablering			
Arkitektkopia fakt 208977			116.20
Resekostnad			13 489.46

11 Biträdande projektledare

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Malmborg Anna	47.0 timmar	695.00	32 665.00

30 Produktionsledning

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Ask Christer	178.0 timmar	695.00	123 710.00

UTLÄGG

Resekostnad			21 633.58
-------------	--	--	-----------

WSP Sverige AB
WSP Management
Box 13033
S-402 51 Göteborg

Org.nr 556057-4880 Moms nr SE556057488001 Säte: Stockholm
Innehar F-skattebevis
Telefon 031-72 72 500
Telefax 031-72 72 501

BANKGIRO
627-4245



FAKTURA nr 1119757
Kund nr 212000153805
Datum 2009-12-11

Kopia
ek
Sida
2 (2)

Uppdragsnr 10098964 - 4220
Er ref Beställarid: 40101
Er handläggare Nilsson Peter
Vår handläggare Fransson Stefan

Förfallodag 2010-01-10

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta

39 Kvalitetsansvarig

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Rylander Sven-inge	37,5 timmar	695,00	26 062,50

UTLÄGG

Resekostnad			931,23
-------------	--	--	--------

40 Installationsledning

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Elfström Ulf	6,0 timmar	695,00	4 170,00

UTLÄGG

Resekostnader			712,80
---------------	--	--	--------

60 Underkonsulter

UTLÄGG

Åt-Infrastruktur AB			30 140,83
---------------------	--	--	-----------

Summa arvode och utlägg 476 008,37

Moms 25% på 476 008,37 119 002,09

Öresutjämning -0,46

Att betala SEK 595 010,00

WSP Sverige AB
WSP Management

Box 13033
S-402 51 Göteborg

Org.nr 556057-4880 Moms nr SE556057488001 Säte: Stockholm
Innchar F-skattebevis

Telefon 031-72 72 500
Telefax 031-72 72 501

BANKGIRO
627-4245



FAKTURA nr 1124227
Kund nr 212000153805
Datum 2010-01-11

Kopia
ek
Sida
1 (2)

Uppdragsnr *10098964*
10098964 - 4220
Er ref Beställarid: 40101
Er handläggare Nilsson Peter
Vår handläggare Fransson Stefan

Vänersborg kommun
Fakturaservice
Box 344
462 24 Vänersborg

Förfallodag 2010-02-10

Vid betalning efter förfallodag debiteras drojsmålsränta

Till och med 2010-01-31
Vänersborgs Arena Fritid

10 Projektledning

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris
Fransson Stefan	102,0 timmar	750,00
Kärnbratt Mayvor	3,0 timmar	540,00

105,0 timmar

78 120,00

UTLÄGG

Jensen Protect faktura nr 772969, 772970

270,90

Resekostnader

9 436,03

11 Biträdande projektledare

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris
Malmberg Anna	25,0 timmar	695,00

17 375,00

30 Produktionsledning

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris
Ask Christer	128,0 timmar	695,00

88 960,00

UTLÄGG

Resekostnad

14 902,00

39 Kvalitetsansvarig

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris
Rylander Sven-Inge	18,0 timmar	695,00

12 510,00

WSP Sverige AB
WSP Management

Org.nr 556057-4880 Moms nr SE556057488001
Innehar F-skattebevis

Säte: Stockholm

Box 13033
S-402 51 Göteborg

Telefon 031-72 72 500
Telefax 031-72 72 501

BANKGIRO
627-4245

**FAKTURA nr 1124227**Kund nr **212000153805**Datum **2010-01-11**Kopia
ek
Sida
2 (2)Uppdragsnr **10098964 - 4220**
Er ref **Beställarid: 40101**
Er handläggare **Nilsson Peter**
Vår handläggare **Fransson Stefan**Förfallodag **2010-02-10**

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta

UTLÄGG

Resekostnad 294.00

40 Installationsledning

ARVODE

Namn/kategori	Antal	Å-pris	
Elfström Ulf	3.0 timmar	695.00	2 085.00

60 Underkonsulter

UTLÄGG

ÅF Infrastruktur AB 9 619.23

Summa arvode och utlägg 233 580.24

Moms 25% på 233 580.24 58 395.06

Oresutjämning -0.30

Att betala SEK 291 975.00

WSP Sverige AB
WSP ManagementBox 13033
S-402 51 GöteborgOrg.nr 556057-4880 Moms nr SE556057488001
Innehar F-skattebevisTelefon 031-72 72 500
Telefax 031-72 72 501

Säte: Stockholm

BANKGIRO
627-4245



FAKTURA nr 1127712
 Kund nr **212000153805**
 Datum **2010-01-25**

Kopia
 ek
 Sida
 1 (1)

Uppdragsnr **10098964 - 4220**
 Er ref **Beställarlid: 40101**
 Er handläggare **Nilsson Peter**
 Vår handläggare **Fransson Stefan**

Vänerns borg kommun
 Fakturaservice
 Box 344
 462 24 Vänerns borg

Förfallodag

2010-02-24

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta

Vänerns borgs Arena Fritid

10 Projektledning

UTLÄGG

Cramo faktura 357031, 398971, 350009	1 207 169.72
Cramo kreditfaktura 23051, 22173	-38 710.72
Jensen protect faktura 771689, 771690, 772720, 772721, 772722	12 960.00

Mellanskillnad av underkonsultpåslag enligt avtal och tidigare fakturerat 578 401,00

Summa arvode och utlägg	1 759 820.00
Moms 25% på 1 759 820.00	439 955.00
Att betala SEK	2 199 775.00

WSP Sverige AB
 WSP Management

Org.nr 556057-4880 Moms nr SE556057488001 Säte:Stockholm
 Innehar F-skattebevis

Box 13033
 S-402 51 Göteborg

Telefon 031-72 72 500
 Telefax 031-72 72 501

BANKGIRO
627-4245



FAKTURA nr 1129697
Kund nr 212000153805
Datum 2010-02-09

Kopia
ek
Sida
1 (1)

Uppdragsnr 10098964 - 4220
Er ref Beställarid: 40101
Er handläggare Nilsson Peter
Vår handläggare Fransson Stefan

Vänersborg kommun
Fakturaservice
Box 344

462 24 Vänersborg

Förfallodag 2010-03-11

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta

Till och med 2010-01-31
Vänersborgs Arena Fritid

10 Projektledning

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris
Fransson Stefan	80.0 timmar	750,00
Kärnbratt Mayvor	1.0 timmar	540,00

81.0 timmar 60 540.00

UTLÄGG

Arkitektkopia faktura nr 209635 213.80
Resekostnader 1 960.20

11 Biträdande projektledare

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris
Malmborg Anna	31.5 timmar	695.00

30 Produktionsledning

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris
Ask Christer	20.0 timmar	695.00

60 Underkonsulter

UTLÄGG

ÅF-Infrastruktur faktura nr 2116513 60 028.75

Stefan har fakturerat 19/2

Summa arvode och utlägg 158 534.75
Moms 25% på 158 534.75 39 633.69
Öresutjämning -0.44
Att betala SEK 198 168.00

WSP Sverige AB
WSP Management

Org.nr 556057-4880 Moms nr SE556057488001
Innehar F-skattebevis

Säte: Stockholm

Box 13033
S-402 51 Göteborg

Telefon 031-72 72 500
Telefax 031-72 72 501

BANKGIRO
627-4245



FAKTURA nr 1134052

Kund nr 212000153805

Datum 2010-03-05

Kopia
ek
Sida
1 (2)

10098964
 Uppdragsnr 10098964 - 4220
 Er ref Beställarid: 40101
 Er handläggare Nilsson Peter
 Vår handläggare Fransson Stefan

Vänernsberg kommun
 Fakturaservice
 Box 344
 462 24 Vänernsberg

Förfallodag 2010-04-04

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta

Till och med 2010-02-28
 Vänernsbergs Arena Fritid

10 Projektledning

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Fransson Stefan	78,0 timmar	750,00	
Kärnbratt Mayvor	3,0 timmar	540,00	
	81,0 timmar		60 120,00

UTLÄGG

Cramo faktura 435178	81 403,58
Resekostnad	2 762,10

11 Biträdande projektledare

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Malmberg Anna	29,0 timmar	695,00	20 155,00

30 Produktionsledning

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Ask Christer	153,0 timmar	695,00	106 335,00

UTLÄGG

Resekostnad	17 389,29
-------------	-----------

WSP Sverige AB
 WSP Management

Org.nr 556057-4880 Moms nr SE556057488001
 Innehar F-skattebevis

Säte: Stockholm

Box 13033
 S-402 51 Göteborg

Telefon 031-72 72 500
 Telefax 031-72 72 501

BANKGIRO
 627-4245

**FAKTURA nr 1134052**Kund nr **212000153805**Datum **2010-03-05**Kopia
ek
Sida
2 (2)Uppdragsnr **10098964 - 4220**
Er ref **Beställarid: 40101**
Er handläggare **Nilsson Peter**
Vår handläggare **Fransson Stefan**Förfallodag **2010-04-04**

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta

39 Kvalitetsansvarig

ARVODE

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Rylander Sven-Inge	20,0 timmar	695,00	13 900,00

UTLÄGG

Resekostnad 294,03

60 Underkonsulter

UTLÄGG

ÄF-Infrastruktur faktura 2119052 4 372,78

Summa arvode och utlägg 306 731,78

Moms 25% på 306 731,78 76 682,95

Öresutjämning 0,27

Att betala SEK 383 415,00

WSP Sverige AB
WSP ManagementBox 13033
S-402 51 GöteborgOrg.nr 556057-4880 Moms nr SE556057488001
Innehar F-skattebevisTelefon 031-72 72 500
Telefax 031-72 72 501

Säte: Stockholm

BANKGIRO
627-4245



bilaga 19

KREDIT
FAKTURA nr 407119
Kund nr **212000153805**
Datum **2010-05-27**

Kopier
ok
Sida
1 (1)

Uppdragsnr **10096840 - 4220**
Er ref **Beställarid: 40101**
Er handläggare **Nilsson Peter**
Vår handläggare **Fransson Stefan**

Vänersborg kommun
Fakturaservice
Box 344
462 24 Vänersborg

Förfallodag **2010-05-27**

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta

Vänersborgs Arena Fritid

Kreditering av fakturerade timmar som avser utredningen för
Advokat Ann-Christine Ahlberg

Fr.o.m. 2010-01-14 t.o.m. 2010-02-28

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Fransson Stefan	147.0 timmar	750.00	110 250.00

Fr.o.m. 2010-01-14 t.o.m. 2010-01-31

Namn/kategori	Antal	å-pris	
Ask Christer	34.0 timmar	695.00	23 630.00

Summa arvode och utlägg	133 880.00
Moms 25% på 133 880.00	33 470.00
Att erhålla SEK	167 350.00

WSP Sverige AB
WSP Management

Org.nr 556057-4880 Moms nr SE556057488001
Innehar F-skattebevis

Säte: Stockholm

Box 13033
S-402 51 Göteborg

Telefon 031-72 72 500
Telefax 031-72 72 501

BANKGIRO
627-4245



SVERIGES DOMSTOLAR

Information om förenklad delgivning

Så här kommer domstolen att delge Er handlingar

När domstolen i fortsättningen delger Er handlingar i detta mål kommer det normalt att gå till på följande sätt:

Ni får två brev

Ni får två brev med en eller ett par dagars mellanrum.

Det första brevet innehåller den handling som ska delges Er. Det andra brevet innehåller ett meddelande om att domstolen har skickat handlingen.

Genom att skicka två brev vill domstolen minska risken för fel.

Breven skickas till Er senast kända adress.

När har Ni fått del av handlingen?

Domstolen anser att Ni normalt har fått del av handlingen, när två veckor har gått från den dag då domstolen skickade sitt andra brev. Om det i den handling som Ni delges finns angivet att någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorstiden har gått ut.


Exempel: Om det andra brevet skickades den 1 mars, har Ni alltså blivit delgiven den 15 mars.

Tänk på detta så länge målet pågår vid domstolen

- För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste Ni ta del av Er post åtminstone en gång varannan vecka. Om Ni inte kan göra det, t.ex. på grund av semesterresa, bör Ni anmäla det i förväg till domstolen.
- Om Ni bara har fått det andra brevet men inte det första med själva handlingen, bör Ni snarast anmäla detta till domstolen.
- Ni är enligt lag skyldig att anmäla adressändring till domstolen.
- Ange alltid Ert målnummer när Ni kontaktar domstolen.

Det kan hända att domstolen ibland skickar handlingar för delgivning med Er på ett annat sätt. Det kan bland annat innebära att Ni måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis till domstolen.

Vänersborgs kommun
Barn- och ungdomsnämnden
462 85 Vänersborg

**DELGIVNINGSKVITTO**

Vänersborgs kommun, Barn- och ungdomsnämnden ./ WSP Sverige AB e.v.v.
angående **skadestånd på grund av vårdslöshet; fastställsetalan**

Handling m.m.

Stämning, Dok.Id 635153

Det är viktigt att Ni så fort som möjligt bekräftar att Ni tagit del av ovan nämnda handling/handlingar genom att fylla i och skicka tillbaka delgivningskvittot.

2010-10-11

Datum

Telefonnummer bostad

052-721365

Telefonnummer arbete

Mobiltelefonnummer

Namnsteckning

KENT JAVETTE

Namnförtydligande

VÄNERSBORGS KOMMUN

Barn- och ungdomsnämnden

Ny gatuadress 462 85 Vänersborg

Ny postadress (postnr och postort)

kent.javette@vanersborg.se

E-postadress

Delgivningskvittot kan skickas tillbaka gratis genom att använda det bifogade svarskuvertet. Om Ni inte bekräftar mottagandet kan delgivning komma att ske på annat sätt, t.ex. genom stämmningsman. För övriga upplysningar kan Ni kontakta domstolen/nämnden.



Delg nr 8402264-8978839DK

Postadress

404 83 Göteborg

Besöksadress

Ullevigatan 15

Telefon

031-701 10 02

E-post: gbg.tingsratt@dom.se

Telefax

031-701 13 02

Expeditionstid

måndag - fredag

08:00-16:00