

se Utkess OSL 19:9

Projektnr Dnr 2006:551
 Projektnamn Arena Vänersborg



Projektstyrelsemöte augusti 2008.

Närvarande S. Anders Larsson, Marianne Karlsson, Karl-Johan Höijer, Peter Nilson
Magnus Bengtsson, , Tomas Fridén, Stefan Leijon, Håkan Alfredsson
Andreas Vänerlöv

D:o del av tiden _____

Ej närvarande _____

Datum Måndag 2008-08-18

Plats etableringen

Distribueras S-Anders vidarebefordrar protokoll till berörda
Måndag 2008-09-08 kl. 13.15 etableringen, Måndag 2008-08-29 kl. 13.15

Nästa möte etableringen

1 Dagsläget:

Stombågar har anlänt skall resas. MB meddelat TF när.
 Anbud på istillverkning och prefab har inkommit förhandlingar pågår inför kontraktsskrivning.

2 Tider:

Vi har fått en del förseningar bl.a. svårt med Prefab betong pga. kapacitetsbrist. Spelbar is i mellandagarna inte troligt.

3 Organisation:

Som tidigare
 Två möten med revisorerna har avhållits. Frågor har besvarats.

4 Finansiering/Partners:

Kontrakt med LF klart för påskrift.
 Hyror och avgifter för upplåtelse tas fram av Stefan Leijon och Peter Nilson.
 Fler sponsorer bearbetas.

5 Marknadsföring:

Marknadsföringsgrupp skall bildas. AV, SL, TF, HA bildar grupp och återkommer nästa möte med förslag på organisation och upplägg.

Föreställning Vänersborg förläggs till arenan i september 2009.(HA)

6 Kommunikation/media/medborgarinformation

Återinvigning av Vänersvallen; TTELA kanske vill vara sponsor? Vem ansvarar ?

7 PBL-utformning

Inget nytt

8 Programarbete

Detaljprojektering för förfrågningar avseende stomkomplettering och installationer

9 Driftorganisation.

Utredning nya organisationen pågår. PN rapporterar nästa möte.

10 Teknik- miljö

Inget att rapportera

11 Studiebesök

Inget att rapportera

12 Tvåstadssamarbetet

Ingen rapport

13 Uppdragsekonomi.

Kostnads och finansierings diskussion. Budgeten på 170 miljoner ex moms ligger fast. I mitten på oktober har vi ytterligare 5-6 tunga anbud inne då kan vi göra en säkrare prognos.

14 Övriga frågor:

Redovisning av utvändiga markområdets utformningsskisser och förslag.

Vid pennan

Magnus Bengtsson