

Vänersborgs kommun  
Arena Fritid  
Att. Peter Nilson  
462 85 VÄNERSBORG

Göteborg 2009-12-23

## Angående återkrav Arena Vänersborg

Vi återkommer ang möjliga återkrav från inblandade parter i Arena Vänersborg.

Enl överenskommelse vid vårt senaste arbetsgruppsmöte den 26/11-09 är det kommunen som har möjlighet att ställa krav på skadestånd för utförda entreprenad- och konsulttjänster.

Ni skulle återkomma om ni önskade ytterligare information och underlag för sådant skadeståndskrav, då vi inte hört något från Er i frågan och då tiden närmar sig för att ställa sådant krav skickar vi ändå en kort sammanställning av vad vi anser vara möjliga återkrav.

Vi vill samtidigt rekommendera kommunen att nu avsätta resurser för att utvärdera och fastställa respektive skada till ett belopp som man kan ställa krav på, detta arbete kan bli både tids- och resurskrävande.

När det gäller tider för framställan av krav gäller enligt ABT 06, 3 månader från godkänd slutbesiktning som ägde rum 2009-10-30.

När det gäller ABK bör framställan göras så snart som möjligt.

### Återkrav på konsult:

Gudmund Israelsson Ingbyrå AB

Sena och felaktiga besked avseende konstruktionslösningar och beräkningar.  
Fel i konstruktionshandlingar.

Detta har givit beställaren fördyringar i entreprenad E1, E5 och E6.

### Återkrav på entreprenör:

Stålmonteringar AB

Brister och tidsförskjutning i entreprenad E1.

Detta har givit beställaren fördyringar i entreprenad E6, E9, E10 och E11 samt fördyringar i etableringskostnader såsom liftar, kranar och kringkostnader.

**WSP Sverige**  
Box 13033  
402 51 Göteborg  
Besök: Rullagergatan 4  
Tel: +46 31 727 25 00  
Fax: +46 31 727 25 01  
WSP Sverige AB  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
[www.wspgroup.se](http://www.wspgroup.se)


Vi föreslår ett avstämningsmöte i början av januari 2010, vi föreslår att detta möte hålls relativt snart efter det att alla kan förväntas vara tillbaka efter ledigheter.  
Förslagsvis den 13 eller 14 januari, återkom med tid som passa Er så samordnar vi med alla som bör närvara.

Vi vill även passa på att lyfta frågan om vem vi skall rapportera till inom kommunen, som det är nu skall vi enligt de uppgifter vi fått tidigare rapportera till Peter Nilson men olika frågeställningar och begäran om handlingar kommer nu från flera olika personer och funktioner inom kommunens organisation.

Bilaga: Brev som tidigare har sänts till respektive företag ang kommande krav.

Med vänlig hälsning och en önskan om en god jul

WSP Sverige AB



Stefan Fransson

Gudmund Israelsson Ingbyrå AB  
Gudmund Israelsson  
Hospitalsgatan 2 A  
582 27 LINKÖPING

2009-03-02


**Anmälan om krav på ersättning enl ABK 96 för projekt Arena Vänersborg**

Med hänvisning till med Er tecknat konsultavtal vill vi härmed informera Er om att vi kommer att framställa krav på ersättning för brister i av Er upprättade handlingar samt sena och uteblivna handlingsleveranser vilket för beställaren medfört ökade kostnader i entreprenaden.

Vi återkommer snarast efter att vi har kunnat göra en fullständig sammanställning av underlagen för utförda arbeten och kostnader.

Vår intention är att snarast efter detta kalla till en slutuppgörelse med Er.

För projekt Arena-Vänersborg, Vänersborgs kommun



Stefan Fransson  
Projektledare  
WSP Management

Stålmonteringar AB  
Faktorsgatan 12  
461 37 TROLLHÄTTAN

2009-11-11


**Anmälan om krav på ersättning enl ABT 06 för projekt Arena Vänersborg**

Med hänvisning till med Er tecknat entreprenadavtal vill vi härmed informera Er om att vi kommer att framställa krav på ersättning för brister i av Er utförd entreprenad vilket för beställaren medfört ökade kostnader i Er och övriga entreprenader.

Vi återkommer snarast efter att vi har kunnat göra en fullständig sammanställning av underlagen för utförda arbeten och kostnader.

Vår intention är att snarast efter detta kalla till en slutuppgörelse med Er.

För projekt Arena-Vänersborg, Vänersborgs kommun



Stefan Fransson  
Projektledare  
WSP Management