bravida

Ändrings- och tilläggarbete

VS

Fullständigt kundnamn PETER NILSSON		Vår referens LASSE JOANNESSON	Blad nr ÄTA11
Adress VÄNERSBORS KOMMUN		Beställarens ombud CHRISTER ASK WSP	Projektnr 52200174002
Postnummer 462 85	Postadress VÄNERSBORG	Objekt Arena Vänersborg	
Telefon	Kundorder ID 40101	Arbetsplatsadress	

Beskrivning av arbete
STILLTID OCH FORCERINGSKOSTNADER

Pga. Bilmässan och Invigningen, vilket gjorde att vi inte kunna fun först och redan fick ta in 3 rörlägga extra.

Rumsnr		Våningsplan
Rapporten lämnad till	Rapporten lämnad - -	Arbetet klart Ja
Utskriftsdatum 2009-12-10	Utfört på ackord	Montör
Rapporten godkänd		

ARTNR	BENÄMNING	ANTAL	ENH	Á-PRIS	%	PRIS
	√ STILLTID	112,00		445,00		49 840,00
?	FOSERINGSTID 50% ok	~~331,50~~		445,00		~~147 517,50~~
	√ ÖVERTID	64,00		445,00		28 480,00
	√ RESEKOSTNADER	1,00		19 267,00		19 267,00

	Totalt
Sida 1	245 105,00